

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE**

**PROJETO: Reforma e Ampliação da Creche de Fragosos**

**LOCALIZAÇÃO: Rua Francisco Dranka, Distrito de Fragosos**

**DATA : 03/2019**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
<b>PRÉDIO A REFORMAR</b>															
1	SERVIÇOS INICIAIS	470,78	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 470,78	0,08%
2	DEMOLIÇÃO	3.372,15	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 3.372,15	0,54%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.433,31	50%	1.433,31	50%	0,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 2.866,61	0,46%
4	COBERTURA	0,00		29.928,02	50%	29.928,02	50%	0,00		0,00		0,00		R\$ 59.856,05	9,61%
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	0,00		3.150,58	50%	3.150,58	50%	0,00		0,00		0,00		R\$ 6.301,16	1,01%
6	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		27.700,89	80%	6.925,22	20%	0,00		R\$ 34.626,12	5,56%
7	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		5.388,55	70%	2.309,38	30%	R\$ 7.697,93	1,24%
<b>AMPLIAÇÃO</b>															
8	ESTRUTURA DE CONCRETO	13.588,20	30%	27.176,40	60%	4.529,40	10%	0,00		0,00		0,00		R\$ 45.294,00	7,27%
9	COBERTURA	0,00		0,00		34.024,67	50%	34.024,67	50%	0,00		0,00		R\$ 68.049,33	10,92%
10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	7.975,55	20%	19.938,88	50%	11.963,33	30%	0,00		0,00		0,00		R\$ 39.877,76	6,40%
11	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		47.931,23	80%	11.982,81	20%	0,00		R\$ 59.914,04	9,62%
12	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		37.341,66	70%	16.003,57	30%	R\$ 53.345,23	8,56%
<b>Reforma e ampliação - demais serviços</b>															
13	ESQUADRIAS -Portas e Janelas	0,00		0,00		0,00		0,00		37.715,08	80%	9.428,77	20%	R\$ 47.143,85	7,57%
14	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE, TELEFONIA E LÓGICA	0,00		0,00		0,00		0,00		28.284,96	50%	28.284,96	50%	R\$ 56.569,91	9,08%
15	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	0,00		0,00		1.921,79	30%	2.562,38	40%	1.921,79	30%	0,00		6.405,95	1,03%
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIA	0,00		5.164,25	50%	3.098,55	30%	2.065,70	20%	0,00		0,00		10.328,50	1,66%
17	Drenagem Pluvial	0,00		4.814,12	50%	4.814,12	50%	0,00		0,00		0,00		9.628,25	1,55%
18	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		197,87	10%	1.780,86	90%	1.978,73	0,32%
19	ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		15.352,31	40%	11.514,24	30%	11.514,24	30%	38.380,78	6,16%
20	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		14.883,46	30%	34.728,07	70%	49.611,53	7,96%
21	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.183,73	100%	21.183,73	3,40%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		R\$ 26.839,99	4,31%	R\$ 91.605,57	14,71%	R\$ 93.430,46	15,00%	R\$ 129.637,18	20,81%	R\$ 156.155,64	25,07%	R\$ 125.233,57	20,10%	622.902,41	100,00%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		R\$ 26.839,99	4,31%	R\$ 118.445,56	19,02%	R\$ 211.876,02	34,01%	R\$ 341.513,20	54,83%	R\$ 497.668,84	79,90%	R\$ 622.902,41	100,00%	622.902,41	

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4