

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE**

**PROJETO: PRAÇA MAURÍCIO FOITTE**

**LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Getulio Vargas, bairro Centro**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		R\$	%
		R\$	%			R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.411,46	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.411,46	0,86%
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.406,18	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.406,18	0,85%
3	CERCAS E EQUIPAMENTOS DE CONCRETO	R\$ 15.291,91	40%	R\$ 15.291,91	40%	R\$ 7.645,95	20%	R\$ 38.229,76	13,57%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 53.515,01	40%	R\$ 66.893,76	50%	R\$ 13.378,75	10%	R\$ 133.787,52	47,49%
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 3.687,73	20%	R\$ 7.375,46	40%	R\$ 7.375,46	40%	R\$ 18.438,65	6,54%
6	MOBILIÁRIO	R\$ -		R\$ 16.425,95	20%	R\$ 65.703,80	80%	R\$ 82.129,75	29,15%
7	PINTURA	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.294,80	100%	R\$ 1.294,80	0,46%
8	PAISAGISMO	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.472,66	100%	R\$ 2.472,66	0,88%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -		R\$ -		R\$ 569,97	100%	R\$ 569,97	0,20%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		R\$ 77.312,28	27,44%	R\$ 105.987,08	37,62%	R\$ 98.441,39	34,94%		100,00%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		R\$ 77.312,28	27,44%	R\$ 105.987,08	65,06%	R\$ 175.753,68	100,00%	R\$ 281.740,75	

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4