

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
MUNICÍPIO		CAMPO ALEGRE													
PROJETO:		Reforma CMEI Alegre Infância													
LOCALIZAÇÃO:		Av. Dr. Getúlio Vargas, nº, Bairro Centro												03/10/2022	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		1ª quinzena		2ª quinzena		3ª quinzena		4ª quinzena		5ª quinzena		6ª quinzena			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.635,92	50%	R\$ 3.635,92	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.271,84	1,90%
REFORMA PRÉDIO ANTIGO															
2	COBERTURA	R\$ 65.497,90	30%	R\$ 87.330,54	40%	R\$ 65.497,90	30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 218.326,35	57,10%
3	TRATAMENTO INFILTRAÇÃO	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.311,35	60%	R\$ 2.874,23	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.185,59	1,88%
4	REVESTIMENTO	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.958,78	40%	R\$ 5.219,09	30%	R\$ 5.219,09	30%	R\$ -		R\$ 17.396,95	4,55%
5	COZINHA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.773,18	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.773,18	0,46%
6	BANHEIROS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 320,32	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 320,32	0,08%
7	REFORMA RAMPA EXTERNA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.018,61	100%	R\$ -		R\$ 1.018,61	0,27%
REFORMA BERÇÁRIO															
8	TRATAMENTO INFILTRAÇÃO	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.492,20	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.492,20	1,17%
9	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ -		R\$ -		R\$ 8.595,86	40%	R\$ 12.893,79	60%	R\$ -		R\$ -		R\$ 21.489,66	5,62%
10	ACABAMENTOS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.214,04	30%	R\$ 2.832,76	70%	R\$ 4.046,80	1,06%
11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.758,40	30%	R\$ 8.769,61	70%	R\$ -		R\$ 12.528,02	3,28%
12	REVESTIMENTOS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.546,82	50%	R\$ 7.546,82	50%	R\$ 15.093,64	3,95%
13	ESQUADRIAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.608,05	100%	R\$ -		R\$ 10.608,05	2,77%
PRÉDIO (geral)															
14	PINTURA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 30.325,49	50%	R\$ 30.325,49	50%	R\$ 60.650,99	15,86%
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 157,53	100%	R\$ 157,53	0,04%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 69.133,82	18,08%	R\$ 90.966,46	23,79%	R\$ 85.363,90	22,33%	R\$ 31.331,21	8,19%	R\$ 64.701,71	16,92%	R\$ 40.862,61	10,69%	382.359,71	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 69.133,82	18,08%	R\$ 160.100,28	41,87%	R\$ 245.464,18	64,20%	R\$ 276.795,40	72,39%	R\$ 341.497,11	89,31%	R\$ 382.359,71	100,00%	382.359,71	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		Beatriz Aparecida Honorio de Lima													
CAU Nº		A187596-5													