

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE**

**PROJETO: Creche de Bateias de Cima**

**LOCALIZAÇÃO: Rodovia 020, Distrito de Bateias de Cima**

**DATA : 08/2017**

**Data de referência dos custos: Junho de 2017**

**Periodicidade das Etapas: 4 (meses)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO								TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.869,26	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.869,26	2,87%
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 13.273,83	60%	R\$ 8.849,22	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ 22.123,05	13,05%
3.0	COBERTURA	R\$ -		R\$ 24.438,26	75%	R\$ 8.146,09	25%	R\$ -		R\$ 32.584,35	19,22%
4.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 11.139,87	60%	R\$ 7.426,58	40%	R\$ -		R\$ -		R\$ 18.566,46	10,95%
5.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -		R\$ 6.517,00	40%	R\$ 9.775,51	60%	R\$ -		R\$ 16.292,51	9,61%
6.0	ACABAMENTOS	R\$ -		R\$ -		R\$ 15.142,97	80%	R\$ 3.785,74	20%	R\$ 18.928,71	11,16%
7.0	ESQUADRIAS -Portas e Janelas	R\$ -		R\$ -		R\$ 12.264,75	55%	R\$ 10.034,80	45%	R\$ 22.299,54	13,15%
8.0	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE	R\$ -		R\$ 803,94	10%	R\$ 5.627,59	70%	R\$ 1.607,88	20%	R\$ 8.039,41	4,74%
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ -		R\$ 680,90	10%	R\$ 4.766,32	70%	R\$ 1.361,81	20%	R\$ 6.809,03	4,02%
10.0	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	R\$ -		R\$ -		R\$ 336,05	50%	R\$ 336,05	50%	R\$ 672,10	0,40%
11.0	APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.115,35	50%	R\$ 2.115,35	50%	R\$ 4.230,69	2,50%
12.0	PINTURA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.612,16	100%	R\$ 13.612,16	8,03%
13.0	SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 519,06	100%	R\$ 519,06	0,31%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		R\$ 29.282,97	17,27%	R\$ 48.715,92	28,73%	R\$ 58.174,61	34,31%	R\$ 33.372,84	19,68%	R\$ 169.546,34	100,00%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		R\$ 29.282,97	17,27%	R\$ 77.998,88	46,00%	R\$ 136.173,50	80,32%	R\$ 169.546,34	100,00%		

NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4

ASSINATURA: