

ANEXO VII

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
UBS Porte 1 - Distrito de Fragosos
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO



BDI = 19,00%

ITEM	SERVIÇO	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	R\$ 10.325,50								R\$ 10.325,50
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.378,34								R\$ 3.378,34
03	COBERTURA			R\$ 6.662,98	R\$ 19.988,93	R\$ 6.662,98				R\$ 33.314,88
04	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 26.129,14	R\$ 43.548,57	R\$ 17.419,43						R\$ 87.097,14
05	ALVENARIA - VEDAÇÃO			R\$ 26.939,30	R\$ 4.753,99					R\$ 31.693,29
06	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.754,30					R\$ 1.754,30
07	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				R\$ 32.998,57	R\$ 32.998,57	R\$ 32.998,57	R\$ 32.998,57		R\$ 131.994,28
08	ESQUADRIAS					R\$ 19.137,25	R\$ 19.137,25			R\$ 38.274,49
09	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 9.626,09	R\$ 12.834,78	R\$ 9.626,09	R\$ 32.086,95
10	INSTALAÇÕES HIDAULICAS						R\$ 14.907,65	R\$ 19.876,87	R\$ 14.907,65	R\$ 49.692,17
11	REDE AR COMPRIMIDO							R\$ 3.047,08		R\$ 3.047,08
12	COMUNICAÇÃO VISUAL								R\$ 1.599,60	R\$ 1.599,60
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA								R\$ 1.694,40	R\$ 1.694,40
	TOTAL	R\$ 39.832,98	R\$ 43.548,57	R\$ 51.021,70	R\$ 59.495,79	R\$ 58.798,79	R\$ 76.669,55	R\$ 68.757,30	R\$ 27.827,74	R\$ 425.952,42
	PORCENTAGEM	9,35%	10,22%	11,98%	13,97%	13,80%	18,00%	16,14%	6,53%	100,00%