

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
MUNICÍPIO		CAMPO ALEGRE					
PROJETO:		Reforma da Escola Paulo Fuckner					
LOCALIZAÇÃO:		Rodovia 020				17/02/2020	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO				TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		R\$	%
		R\$	%	R\$	%		
QUADRA E FECHAMENTOS COM VIDROS E ALVENARIAAS							
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 712.43	100%			R\$ 712.43	0.75%
2	CINTAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	R\$ 18,530.45	100%			R\$ 18,530.45	19.43%
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 44,917.81	100%			R\$ 44,917.81	47.09%
4	PINTURA	R\$ 7,084.48	50%	R\$ 7,084.48	50%	R\$ 14,168.95	14.86%
4	FECHAMENTOS LATERAIS			R\$ 14,336.12	100%	R\$ 14,336.12	15.03%
6	ESQUADRIAS			R\$ 2,715.42	100%	R\$ 2,715.42	2.85%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 71,245.17	74.70%	R\$ 24,136.02	25.30%	95,381.19	100.00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 71,245.17	74.70%	R\$ 95,381.19	100.00%	95,381.19	
RESPONSÁVEL TÉCNICO		FÁBIO HUDLER					