

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE

PROJETO: Muro de Contenção - Praça Juarez Cunha

LOCALIZAÇÃO: Rua Cel. Bento de Amorin, Bairro Centro

DATA : 01/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		1ª Quinzena		2ª Quinzena		3ª Quinzena		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.1	Estacas	R\$ 1.478,78	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ 1.478,78	4,63%
1.2	Sapata corrida - 0,50x0,20m	R\$ 2.183,44	50%	R\$ 2.183,44	50%	R\$ -		R\$ 4.366,87	13,66%
1.3	Pilares e muro de blocos de concreto	R\$ -		R\$ 14.398,80	70%	R\$ 6.170,92	30%	R\$ 20.569,72	64,35%
1.4	Ancôras - 120x15x15 - 10 unidades	R\$ -		R\$ 577,27	50%	R\$ 577,27	50%	R\$ 1.154,55	3,61%
1.5	Dreno longitudinal 20x30cm	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.393,24	100%	R\$ 4.393,24	13,74%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$ 3.662,21	11%	R\$ 17.159,51	54%	R\$ 11.141,43	35%	R\$ 31.963,15	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$ 3.662,21	11%	R\$ 20.821,73	65%	R\$ 31.963,15	100%	R\$ 31.963,15	
		NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4							