

OBRA: REFORMA ETAPA 01 - ESCOLA BATEIAS BAIXO - ANTIGO SEMINÁRIO

Endereço: RUA PROFESSOR RUFINO BLAZSKOWSKY - BATEIAS DE BAIXO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

BDI PARA TODOS OS ITENS 22,90%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	TOTAL		Prazo em dias									
		R\$	%	1° MÊS		2° MÊS		3° MÊS		4° MÊS			
				30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.231,12	0,34%	R\$ 1.231,12	100%								
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 23.815,91	6,51%	R\$ 11.907,96	50%	R\$ 11.907,96	50%						
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 4.737,43	1,29%			R\$ 4.737,43	100%						
4	COBERTURA	R\$ 106.875,55	29,20%	R\$ 53.437,78	50%	R\$ 42.750,22	40%	10.687,56	10%				
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 9.248,74	2,53%			R\$ 9.248,74	100%						
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 21.771,25	5,95%					17.417,00	80%	4.354,25	20%		
7	ACABAMENTOS	R\$ 24.160,91	6,60%			R\$ 14.496,55	60%	9.664,36	40%				
8	ESQUADRIAS -Portas e Janelas	R\$ 40.381,87	11,03%					28.267,31	70%	12.114,56	30%		
9	INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE	R\$ 27.794,29	7,59%	R\$ 1.389,71	5%							26.404,58	95%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 25.027,56	6,84%			R\$ 22.524,81	90%	2.502,76	10%				
11	PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS - Etapa 01*	R\$ 5.070,46	1,39%									5.070,46	100%
12	Acessórios	R\$ 23.007,03	6,29%									23.007,03	100%
13	PINTURA	R\$ 50.078,71	13,68%					20.031,48	40%	30.047,23	60%		
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.765,22	0,76%									2.765,22	100%
VALOR TOTAL		R\$ 365.966,06	100,00%										
VALOR ACUM. PARCIAL				R\$ 67.966,56	18,57%	R\$ 105.665,70	28,87%	88.570,47	24,20%	103.763,32	28,35%		
VALOR ACUM. GLOBAL				R\$ 67.966,56	18,57%	R\$ 173.632,27	47,44%	262.202,74	71,65%	365.966,06	100,00%		