

**PLANILHA A 2**

FOLHA No

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

DATA: FEVEREIRO/2015

Periodicidade das Estapas: 05 MESES[illegible]

**PLANILHA A 2**

FOLHA No	
----------	--

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: NOV. 2014(c/ desoneração)

Periodicidade das Estapas: 05 MESES[illegible]



FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE

FOLHA No

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ESTANISLAU MILCHEWSKI

LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

DATA: FEVEREIRO/2015

Data de referência dos custos: NOV. 2014(c/ desoneração)

Periodicidade das Estapas: 05 MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
3.0	PAVIMENTAÇÃO												
3.1	Corte de subleito - Escavação mecânica de material 1ª categoria	1.209,44	100,00%									1.209,44	0,48%
3.2	Regularização de greide e compactação de Subleito			3.225,17	100,00%							3.225,17	1,28%
3.3	Sub-base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente - esp.: 15cm			45.494,77	100,00%							45.494,77	18,00%
3.4	Base com brita graduada- esp.: 10cm					27.809,35	100,00%					27.809,35	11,00%
3.5	Imprimação da base CM-30					10.426,57	100,00%					10.426,57	4,12%
3.6	Pintura de ligação RR-2C					3.203,08	100,00%					3.203,08	1,27%
3.7	Fabricação - (CBUQ) 5cm- usinagem					6.366,22	10,00%	41.380,42	65,00%	15.915,55	25,00%	63.662,19	25,18%
3.8	Transporte de (CBUQ) 5cm							376,91	65,00%	202,95	35,00%	579,86	0,23%
3.9	Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco, Fck: 35MPa,	2.917,53	10,00%	11.670,12	40,00%	14.587,65	50,00%					29.175,30	11,54%
4.0	Calçadas							1.584,67	30,00%	3.697,57	70,00%	5.282,24	2,09%
5.0	Sinalização vertical e horizontal									4.172,65	100,00%	4.172,65	1,65%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		62.700,99	24,80%	60.390,06	23,89%	62.392,87	24,68%	43.342,00	17,14%	23.988,72	9,49%	252.814,64	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		62.700,99	24,80%	123.091,05	48,69%	185.483,92	73,37%	228.825,92	90,51%	252.814,64	100,00%		

DATA DO ORÇAMENTO:
FEVEREIRO/2015

NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Fabíola Barbi de Almeida Constante - CREA-SC - 050942-4

ASSINATURA: