

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
QUADRAS ESPORTIVAS - LOCALIDADE DE SANTANA



ITEM	SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.730,02				R\$ 3.730,02
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 24.128,59	R\$ 10.340,82			R\$ 34.469,41
3.0	SISTEMA DE DRENAGEM	R\$ 1.533,57	R\$ 2.300,36			R\$ 3.833,93
4.0	ALAMBRADO E TELAS		R\$ 69.926,94			R\$ 69.926,94
5.0	GRAMA SINTÉTICA			R\$ 54.557,58	R\$ 54.557,58	R\$ 109.115,16
6.0	ILUMINAÇÃO			R\$ 8.414,08	R\$ 8.414,08	R\$ 16.828,17
	TOTAL	R\$ 29.392,19	R\$ 82.568,12	R\$ 62.971,66	R\$ 62.971,66	R\$ 237.903,63
	PORCENTAGEM	12,35%	34,71%	26,47%	26,47%	100,00%

Bruno Seefeld
Engenheiro Civil
CREA - SC: 114853-4