Obra
24.062-Quadra Coberta EMEF Marise Nenevê (Estrutura Pré Moldada)

Bancos
SINAPI - 01/2024 - Santa Catarina
SBC - 03/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina

B.D.I.
Padrão - 23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 16.367.88	100,00% 16.367.88			
2	ESTAQUEAMENTO	100,00% 80.801.20	100,00% 80.801.20			
3	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA	100,00% 431.154.60		60,00% 258.692.76	40,00% 172.461.84	
4	COBERTURA	100,00% 78.328.38			100,00% 78.328.38	
5	QUADRA	100,00% 160.306.29				100,00% 160.306.29
Porcentagem			**12,67%**	**33,73%**	**32,7%**	**20,9%**
Custo			**97.169,08**	**258.692,76**	**250.790,22**	**160.306,29**
Porcentagem Acumulado			**12,67%**	**46,4%**	**79,1%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**97.169,08**	**355.861,84**	**606.652,06**	**766.958,35**

CRISTHIAN BLEICHVEL JOHANN:04689389900

Assinado de forma digital por CRISTHIAN BLEICHVEL JOHANN:04689389900
Dados: 2024.04.04 10:23:28 -03'00'

Cristhian B. Johann
CREA/SC 122798-9