Rua:RobertoBruch, 333 – Itoupavazinha – Blumenau – SC. Tel:(47) 99140-6392: Fábio

Cliente:	**Nº Proposta:**	**Data:**
Amunesc – Associação de Municípios de santa Catarina CNPJ: 84.712.686/0001-33	2024-0105	27/03/2024

Ref. Execução de Estrutura Pré-fabricada

Atendendo a solicitação de V. S.as. temos o prazer de submeter a sua apreciação, o nosso orçamento para construção de estrutura pré-fabricada em concreto armado.

Dimensões da Estrutura:
Estrutura Principal:

Largura..... :	**22,00m.**
Comprimento..... :	**34,00m.**
Pé direito..... :	**07,00m.**
Área a estrutura..... :	**748,0m².**

Estrutura principal:

22 Sapatas;
16 Colunas 0,25x0,50x8,25mt;
06 Colunas Oitão 0,25x0,35x9,0mt;
22 Vigas Baldrames 0,15x0,40x5,0mt;
44 Vigas Intermediarias 0,15x0,40x5,0mt;
16 Braço 0,25x0,50x12,0mt;
117 Terças;

TOTAL.....R$ 349.000,00

Transporte e mão de obra para montagem dos itens acima descritos.

Condições de pagamento: A combinar
Prazo para entrega da obra: A combinar
Garantia: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
Validade da proposta comercial: 10 dias corridos