BELGA

Pré - Moldado

04/04/2024

A/C Sr. Caio
(47) 9 8902-1114

Prezado Senhor:

Pela presente submetemos a sua apreciação nossa proposta para execução de estrutura em concreto pré-moldado conforme relação abaixo e croqui em anexo:

	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m^2)
Dimensões em planta	22,00	34,00	748,00
Mezanino	0,00	0,00	0,00
Área total			**748,00**

1. ESTRUTURA PRICIPAL

14,00	Pilares de cobertura seção 25x50 cm	Comprimento	8,40	m
6,00	Pilares de oitão seção 25x40/50 cm	Comprimento	10,60	m
0,00	Pilares mezanino seção 25x35 cm	Comprimento	1,00	m
14,00	Vigas braço	Vão	22,00	m
120,00	Terças	Vão	16,00	m
0,00	pilares caixa d'água	Comprimento	0,00	m
0,00	Consoles extras			
0,00	Vigas seção 15x50 cm	Comprimento total	0,00	m
0,00	vigas seção 20x70	Comprimento total	0,00	m

Obs. Incluído material, ferragens, frete, mão de obra e montagem.

VALOR DA ESTRUTURA PRINCIPAL R$ 246.759,82

2. VIGAS BALDRAME/ INTERMEDIARIA

60,00	Vigas seção 15x40 / 15X30	Comprimento total	336,00	m

VALOR DAS VIGAS R$ 52.080,00

3. BLOCOS

20,00 Blocos de coroamento sobre fundação profunda com cofre para pilares.

Obs. O dimensionamento da fundação profunda, sera de responsabilidade do responsavel tecnico do cliente. Portanto a fundação profunda não esta incluso. Não está incluído fornecimento e cravação de estacas, bem como a escavação. das mesmas.

VALOR DOS BLOCOS R$ 43.000,00

4. LAJE

Laje em concreto armado (350 kg/m^2)	Área total	0,00	m^2

Obs. Não esta incluso o recapeamento da laje.

VALOR DA LAJE	**R$ 0,00**

5. PLACAS DE FECHAMENTO

Placas de fechamento espessura 8 cm	Área total	0,00	m^2

Obs. Apliacação de PU para vedação só area externa.

VALOR DAS PLACAS DE FECHAMENTO	**R$ 0,00**

6. COBERTURA

Telha Ondulada Fibrocimento 6 mm.	902,88	m^2

Obs. Incluído material, ferragens, frete, mão de obra e montagem.

VALOR DA COBERTURA	**R$ 76.744,80**

VALOR TOTAL DA OBRA	**R$ 418.584,62**

Condições de pagamento: A Combinar

Validade da Proposta: 5 Dias

Prazo de entrega: A Combinar

Atenciosamente

Sr. Cesar
(47)9 9104-1060

Leandro Mokwa
(47)9 9104 - 1211